



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ITO ALVES  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		TOTAL	
Item	Descrição dos serviços	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01.	PROJETOS	50%	R\$ 4.636,81	50%	R\$ 4.636,81											100%	R\$ 9.273,62
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES			79%	R\$ 82.476,77	4%	R\$ 4.176,04	4%	R\$ 4.176,04	4%	R\$ 4.176,04	4%	R\$ 4.176,04	5%	R\$ 5.220,05	100%	R\$ 104.400,97
03.	ADAPTAÇÃO DA FUNDAÇÃO			100%	R\$ 25.170,69											100%	R\$ 25.170,69
04.	ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTO LIGHT STEEL FRAMING			5%	R\$ 82.463,73	20%	R\$ 329.854,92	35%	R\$ 577.246,11	40%	R\$ 659.709,84					100%	R\$ 1.649.274,61
05.	ALVENARIA E DIVISÕES			5%	R\$ 963,51	20%	R\$ 3.854,04	35%	R\$ 6.744,56	40%	R\$ 7.708,07					100%	R\$ 19.270,18
06.	COBERTURAS									50%	R\$ 48.212,33	50%	R\$ 48.212,33			100%	R\$ 96.424,65
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO							30%	R\$ 5.296,06	30%	R\$ 5.296,06	40%	R\$ 7.061,41			100%	R\$ 17.653,53
08.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					10%	R\$ 13.528,19	10%	R\$ 13.528,19	20%	R\$ 27.056,38	30%	R\$ 40.584,56	30%	R\$ 40.584,56	100%	R\$ 135.281,88
09.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													100%	R\$ 4.961,60	100%	R\$ 4.961,60
10.	DRENAGEM											40%	R\$ 11.152,39	60%	R\$ 16.728,58	100%	R\$ 27.880,97
11.	INSTALAÇÕES ELELÉTRICAS					10%	R\$ 20.983,54	10%	R\$ 20.983,54	20%	R\$ 41.967,08	30%	R\$ 62.950,63	30%	R\$ 62.950,63	100%	R\$ 209.835,42
12.	CABEAMENTO ESTRUTURADO					10%	R\$ 3.782,64	10%	R\$ 3.782,64	20%	R\$ 7.565,28	30%	R\$ 11.347,92	30%	R\$ 11.347,92	100%	R\$ 37.826,40
13.	CFTV E SONORIZAÇÃO									10%	R\$ 543,95	40%	R\$ 2.175,81	50%	R\$ 2.719,76	100%	R\$ 5.439,52
14.	SPDA									10%	R\$ 4.722,86	40%	R\$ 18.891,44	50%	R\$ 23.614,30	100%	R\$ 47.228,59
15.	CLIMATIZAÇÃO									10%	R\$ 566,48	20%	R\$ 1.132,96	70%	R\$ 3.965,36	100%	R\$ 5.664,80
16.	ESQUADRIA DE MADEIRA									40%	R\$ 29.348,57	60%	R\$ 44.022,86			100%	R\$ 73.371,43
18.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO									40%	R\$ 15.806,54	60%	R\$ 23.709,80			100%	R\$ 39.516,34
19.	ESQUADRIA METÁLICA											50%	R\$ 10.668,26	50%	R\$ 10.668,26	100%	R\$ 21.336,52
20.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS									20%	R\$ 11.668,85	40%	R\$ 23.337,69	40%	R\$ 23.337,69	100%	R\$ 58.344,23
21.	PISOS					25%	R\$ 41.498,01	15%	R\$ 24.898,81	30%	R\$ 49.797,61	30%	R\$ 49.797,61			100%	R\$ 165.992,04
22.	ESPELHOS													100%	R\$ 4.157,14	100%	R\$ 4.157,14
23.	PINTURA INTERNA / EXTERNA											50%	R\$ 69.364,26	50%	R\$ 69.364,26	100%	R\$ 138.728,51
24.	BANCADAS									100%	R\$ 19.487,67					100%	R\$ 19.487,67
25.	SINALIZAÇÃO													100%	R\$ 3.618,43	100%	R\$ 3.618,43
26.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							15%	R\$ 3.946,84	25%	R\$ 6.578,07	30%	R\$ 7.893,69	30%	R\$ 7.893,69	100%	R\$ 26.312,29
27.	LIMPEZA GERAL			10%	R\$ 875,75	10%	875,75	10%	875,75	10%	R\$ 875,75	20%	R\$ 1.751,50	40%	R\$ 3.503,01	100%	R\$ 8.757,52
29.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14%	R\$ 29.392,16	14%	R\$ 29.392,16	14%	R\$ 29.392,16	14%	R\$ 29.392,16	14%	R\$ 29.392,16	14%	R\$ 29.392,16	14%	R\$ 29.392,16	100%	R\$ 205.827,48
28.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,20%	50%	R\$ 3.161,04											50%	R\$ 3.161,04	100%	R\$ 6.322,07
		Total M	R\$ 37.190,01	Total M	R\$ 225.979,42	Total M	R\$ 447.945,29	Total Mês 04:	R\$ 690.870,71	Total Mês 05:	R\$ 970.479,59	Total Mês 06:	R\$ 467.623,31	Total Mês	R\$ 327.188,43		
																TOTAL:	R\$ 3.167.359,10