

Obra  
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BELVEDERE EM CONSELHEIRO  
LAFAIETE/MG - R08

Bancos  
SINAPI - 09/2022 - MG  
SETOP - 06/2022 - MG  
SUDECAP - 08/2022 -  
MG

B.D.I.  
23,24%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 115,19%  
Mensalista: 73,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 428.219,84	12,50% 53.527,48	12,50% 53.527,48	12,50% 53.527,48	12,50% 53.527,48	12,50% 53.527,48	12,50% 53.527,48	12,50% 53.527,48	12,50% 53.527,48
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 216.152,28	12,50% 27.019,04	12,50% 27.019,04	12,50% 27.019,04	12,50% 27.019,04	12,50% 27.019,04	12,50% 27.019,04	12,50% 27.019,04	12,50% 27.019,04
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 487.547,08	100,00% 487.547,08							
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 3.407.642,81			10,00% 340.764,28	40,00% 1.363.057,12	30,00% 1.022.292,84	10,00% 340.764,28	10,00% 340.764,28	
5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	100,00% 1.670.220,58				20,00% 334.044,12	20,00% 334.044,12	20,00% 334.044,12	20,00% 334.044,12	20,00% 334.044,12
6	ESQUADRIAS	100,00% 529.336,01						30,00% 158.800,80	60,00% 317.601,61	10,00% 52.933,60
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 375.125,97			10,00% 37.512,60	25,00% 93.781,49	25,00% 93.781,49	20,00% 75.025,19	10,00% 37.512,60	10,00% 37.512,60
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 625.551,53				25,00% 156.387,88	20,00% 125.110,31	20,00% 125.110,31	20,00% 125.110,31	15,00% 93.832,73
9	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 77.402,63						20,00% 15.480,53	20,00% 15.480,53	60,00% 46.441,58
10	SISTEMA DE EXAUSTÃO	100,00% 86.401,41							20,00% 17.280,28	80,00% 69.121,13
11	COBERTURA	100,00% 248.910,41						25,00% 62.227,60	25,00% 62.227,60	50,00% 124.455,21
12	DIVERSOS	100,00% 362.919,82								100,00% 362.919,82
13	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 56.245,76					45,00% 25.310,59	45,00% 25.310,59	10,00% 5.624,58	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 51.621,32								100,00% 51.621,32
15	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	100,00% 16.796,77	50,00% 8.398,39							50,00% 8.398,39
Porcentagem			6,67%	0,93%	5,31%	23,47%	19,46%	14,09%	15,47%	14,6%
Custo			576.491,98	80.546,52	458.823,39	2.027.817,13	1.681.085,86	1.217.309,94	1.336.192,41	1.261.826,99
Porcentagem Acumulado			6,67%	7,6%	12,91%	36,38%	55,84%	69,93%	85,4%	100,0%
Custo Acumulado			576.491,98	657.038,49	1.115.861,88	3.143.679,01	4.824.764,88	6.042.074,81	7.378.267,22	8.640.094,22

KARINE ADRIANE SANTOS NARDY  
Eng. Civil CREA/MG 177.435/D

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
CNPJ 19.718.360/0001-51

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
CNPJ 19.718.360/0001-51